

评价分值：91.95评价等级：优

黔东南技师学院新校区建设项目重点绩效自评表

评价机构全称（盖章）：单位：万元、类、个

项目名称	黔东南技师学院新校区建设项目					评价年度	2020、2021	
财政主管处室	教科文科、债务科			联系人及联系方式		雷艳春 13595569839 郝俊利 15985536891		
主管部门	黔东南州教育局			联系人及联系方式		彭先正 18184572001		
自评方式	部门自评		自评分值		91.95		自评等级	优
各级资金投入总数	53916.35		抽查资金总数		41742.82		资金抽查占比	77.42%
项目数量	1		抽查项目数		1		项目抽查占比	100%
涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	凯里市			
发放调查问卷	20	有效调查问卷	20	满意度情况	90.19%			
绩效目标	1. 项目阶段性产出未完成，一期已按计划建成面积 3.9 万平方米，二期已按计划完成 6.3							

实现情况	万平方米，三期未按计划完成。 2. 项目三期工程建设均有不同程度延期；已完工工程验收质量达标；项目建设成本与预期发生偏离。 3. 项目建成后新增专业教学实训基地，可大幅度提升教育水平，增加办学规模，较好满足当地师生的教学需求，可以使当地学生就近接受高水平、高技能教育。 4. 项目建后续工作机制健全完整，项目的实施支持本地区发展战略的实现。
评价问题 简要情况	1. 资金管理方面 一是项目实施单位自筹资金到位率不高且依赖上级补助资金。 二是预付款使用管理不规范，一、二期工程完工预付款未及时抵扣。 2. 项目管理方面 一是项目前期工作准备不充分，项目前期规划不完整。 二是项目推进滞后，未按照原计划形成实物量，目前仅部分投入使用。 3. 绩效管理方面 一是项目绩效目标设置不明确。项目绩效目标设置不够清晰、未分解具体绩效指标，不能够反映该年度具体建设内容。 二是项目预期收益测算不合理。项目运营前期收入水平与预期存在一定差距。 三是绩效自评的质量较差。尽管已开展了绩效自评，但自评报告包括的内容不全，缺少绩效评价表，未对具体评分及扣分项进行描述，未进行规范完整的自评。
评价问题 简要建议	1. 资金管理方面 一是建议学校突出重点，落实过“紧日子”要求，缩行政开支，同时加大培训力度、加强校企合作等，积极创收，确保自筹资金到位。 二是规范预付款使用管理，及时完成预付款抵扣工作。 2. 项目管理方面 一是建议预算单位在申报项目前做好前期准备工作，在前期决策时要考虑项目可能发生的重大变动及重大风险，做好相应预案措施。

	二是建议项目主管单位加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问題，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成。 3. 绩效管理方面 一是要强化项目绩效目标申报，设置明确的绩效目标。实施单位应综合考量项目整体情况，编制与预算相匹配的绩效目标以及符合实际的绩效指标。 二是做好做实项目预期收益测算，项目实施单位在编制项目平衡方案时，结合现有的办学规模和市场因素合理测算项目预期收益。 三是重视绩效自评，提高绩效自评的质量。目主管部门进一步强化预算绩效管理的业务指导与培训工作。		
评价结果 应用建议	一是注重评价结果反馈整改。及时将绩效评价结果反馈项目主管单位，督促实施单位根据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。 二是加强可行性研究、投资决策、和初步设计阶段的投资控制的合理性。加强对初步设计及初步设计概算的批复，严格把好立项审批关。 三是建议教育、人社部门加大对技师学院的扶持力度，教师、学生、再就业等培训优先选择技师学院，增加学校收入，不断提高自身造血能力。		
评价时间	2022 年 8 月 23 日—2022 年 10 月 15 日	评价机构报告编号	HDZX-PJ-2022-003